

A full avanzan obras de nuevo Cesfam O'Higgins

Trabajos van más adelantados de lo previsto, según destacaron autoridades en una visita al lugar.

Actualidad
cronica@estrellaconce.cl

Un 23,5% de avance (ocho por ciento más de lo programado) presentan las obras del nuevo edificio para el Cesfam O'Higgins, en Concepción. Así lo constataron las autoridades municipales durante una visita inspectiva a las obras que se ejecutan en Las Heras.

El proyecto involucra una inversión cercana a los 11 mil millones de pesos con recursos aportados por el Ministerio de Salud para una población superior a las 30.000 personas. "A la fecha deberíamos llevar un quince por ciento y tenemos un ocho por ciento más, así es que estamos muy contentos porque eso significa que tenemos un margen para poder avanzar y completar antes de la fecha programada de los 570 días porque los vecinos lo necesitan", dijo el alcalde Héctor Muñoz.



EL NUEVO EDIFICIO DE SALUD SE EMPLAZA EN LA ESQUINA DE LAS HERAS CON SALAS.

7 de agosto de 2026 es la fecha presupuestada para el término de las obras en el recinto.

"(Este avance se logró) por la colaboración del municipio en todo lo que se ha requerido por los profesionales que están trabajando en esta obra", agregó el director subrogante del Servicio de Salud Concepción, Marcelo

Morales.

Para representantes de los usuarios, en tanto, esta visita les entregó una buena noticia porque aseguraron el gran temor de la comunidad era que la obra se retrasara.

Cabe recordar que, tras tres llamados de licitación por parte del Servicio de Salud Concepción desiertos sin oferentes y tras el visto bueno de la Contraloría General de República, se optó por la contratación vía trato directo de la empresa Constructora y Maquinaria

Pulmahue SpA. La construcción se levanta en calle Salas con Las Heras, tiene un plazo de 570 días, de los cuales ya se han cumplido 186, con una fecha de término fijada para el 7 de agosto de 2026.

Corresponde a un edificio de tres pisos con una superficie de 2.786 m² y 244,44 m² de cubiertas o patios techados para lograr una fachada continua e incluye 41 salas y box de atención, equipos y equipamiento, además de un vehículo transporte de personas. ☺