

Fecha: 20-05-2025
 Medio: Diario Austral Región de Los Ríos
 Supl.: Diario Austral Región de Los Ríos
 Tipo: Noticia general
 Título: Confirman fin de trabajos y la fecha de entrega de nueva ruta entre Torobayo y Curiñanco

Pág.: 5
 Cm2: 355,8
 VPE: \$ 309.588

Tiraje: 4.800
 Lectoría: 14.400
 Favorabilidad: ☐ No Definida



DURANTE SU VISITA INSPECTIVA A LAS OBRAS, LA SEREMI PERALTA EXPLICÓ QUE LOS TRABAJOS ACTUALES ESTÁN SUJETOS A LA CONDICIÓN CLIMÁTICA.

Confirman fin de trabajos y la fecha de entrega de nueva ruta entre Torobayo y Curiñanco

VALDIVIA. Con un 80% de avance físico y sólo restando obras complementarias y de habilitación, se espera que el proyecto esté operativo en noviembre próximo.

Con la totalidad de las pavimentaciones concluidas antes de la llegada del invierno, el Ministerio de Obras Públicas de Los Ríos, a través de su Dirección de Vialidad, ha dado un impulso decisivo para concluir en noviembre próximo, el proyecto de mejoramiento de la Ruta Torobayo-Curiñanco, en la zona costera de Valdivia, cuyos trabajos son ejecutados y financiados por el MOP, con inversión de 16 mil millones de pesos.

La iniciativa vial presenta un avance físico de 80%, incremento que se explica por el progreso y término de las faenas de pavimentación, las cuales se completaron en el trazado total del camino costero que se extiende por 18 kilómetros; desde el cruce con la Ruta Valdivia-Niebla hasta llegar al sector de Curiñanco.

Actualmente se trabaja en las obras de saneamiento, como habilitación de cunetas, soleras y bajadas de hormigón, también se desarrollan trabajos de demarcaciones centrales y laterales de la vía, como asimismo la construcción de los nuevos paraderos de locomoción colectiva, muros de contención en distintos tramos y los accesos particulares, que se conectan

“

Hoy las obras de pavimentación de esta ruta son una realidad, y ahora nos restan las últimas faenas con trabajos que están sujetos a la condición climática...”

Nuvia Peralta
 Seremi de Obras Públicas.

al camino principal.

“Hacemos un balance absolutamente positivo de la última visita inspectiva a la ruta, la cual recorrimos en su totalidad, comprobando el buen estándar que presenta con las faenas de pavimentación del camino; las cuales se terminaron antes de la llegada del invierno, de acuerdo a la programación que maneja nuestra Dirección de Vialidad. Recordar que acá se hicieron esfuerzos importantes, para retomar las obras cuando la anterior empresa contratista abandonó el proyecto el año 2022. Sin embargo, hoy la pavimentación de esta ruta es una realidad, y ahora nos restan las últimas faenas con trabajos que están sujetos a la condición climática...”

\$16.000

millones de pesos es el costo total del proyecto, cuyo financiamiento corresponde a Obras Públicas.

ca; no obstante, esperamos terminar esta iniciativa hacia fines de noviembre próximo”, dijo la seremi de Obras Públicas de Los Ríos, Nuvia Peralta.

UNA ALTERNATIVA

Cabe recordar, que este proyecto que se convierte en una alternativa a la Ruta Valdivia-Niebla, para acceder a la costa de Valdivia; también beneficiará la conectividad directa de cientos de familias que viven en los sectores de Punucapa, Chabelita, Potrero; Los Pellines y Curiñanco.

Precisamente, el ex dirigente del sector Los Pellines, Auditor Nanco, destacó que “vamos muy bien con este proyecto; todos sabemos que costó mucho sacar adelante esta obra, pero nada es tan fácil en la vida, porque todo requiere esfuerzo y trabajo. Sabemos que la nueva carretera ya está casi lista en un 80%. Es una mejora importante para todos los vecinos, porque el viaje será más seguro y la nueva ruta permitirá cuidar más los vehículos. Este

proyecto va a beneficiar a la gente que vive del mar, y también a las personas que se dedican al turismo, porque los visitantes van a tener un camino bueno para llegar a la costa y poder disfrutar en verano de todas las muestras costumbristas de la zona”.

La obra es ejecutada por la empresa Pavimentos Quilín, y el plazo de término vence en noviembre de este 2025. 