

Fecha: 25-03-2026
Medio: El Sur
Supl.: El Sur
Tipo: Noticia general
Título: Hospital Regional: nuevo Servicio de Quemados lleva un 70% de avance

Pág.: 4
Cm2: 391,0
VPE: \$ 940.304

Tiraje: 10.000
Lectoría: 30.000
Favorabilidad: ☐ No Definida

Obras finalizarán en mayo de este año

Hospital Regional: nuevo Servicio de Quemados lleva un 70% de avance

El proyecto actualmente está en la etapa de terminaciones de obra gruesa y en paralelo están avanzando en el renovado helipuerto.

Las obras del nuevo Servicio de Quemados del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente (HGGB) reporta actualmente un 70% de avance efectivo, efectuándose actualmente la etapa de terminaciones de obra gruesa. Esto fue evidenciado por equipos directivos del establecimiento a un poco más de dos meses para que se cumplan los 365 días de plazo otorgados a la constructora para entregar la emblemática obra.

El director del HGGB, Claudio

Baeza, acompañado de un grupo de médicos y enfermeras, recorrió los espacios para constatar las faenas de enyesado y tabiquería (muros divisorios interiores). También vieron la colocación de cerámicos y porcelanatos, visualizaron la anchura de los futuros boxes, oficinas y pasillos para trasladar camillas desde el helipuerto que recibirá a los pacientes y otras zonas de cuidados intensivos, hacia y desde el pabellón, punto central que tendrá este sector de asis-



Las obras del helipuerto se llevan en paralelo y deberían estar listas en mayo.

tencia médica de especialidad. El recinto se inaugurará este año.

Baeza enfatizó que este será el Servicio de Quemados más moderno del centro sur de Chile, destinado a brindar atención a personas afectadas por severas quemaduras. "Esta es una de las obras más importantes de nuestro establecimiento y del sur de Chile. La

construcción de un servicio de alta complejidad que viene a complementar y ser uno de los más importantes en la atención de quemados graves. Hoy vemos cómo avanza de manera rápida y expedita, y esperamos a finales de este año ya tener las puertas abiertas para nuestros usuarios, no sólo de nuestra región, sino que

también del sur de Chile, creando espacios de infraestructura digna para nuestros pacientes, entregándoles atenciones de alta calidad en nuestro establecimiento", destacó el directivo.

Eduardo Rojas, inspector técnico de obra (ITO) del Servicio de Salud Concepción (SSC), puntualizó que las obras del helipuerto,

que se llevan en paralelo, deberían estar disponibles en los mismos plazos pactados para la infraestructura clínica. "Ya están hechas todas las consultas técnicas para trabajar, la lluvia no nos ha ayudado mucho, pero ya se va a atacar al 100% para habilitar el helipuerto. La obra se termina el 8 de mayo, pero si es requerido, puede haber un leve aumento de plazos", informó Rojas. La tercera etapa de este proyecto será de afinado, pintura y, posteriormente, la implementación del área con equipos y equipamientos.

El proyecto se desarrolla en el sexto piso de la Torre de Paciente Crítico (TPC), ubicación estratégica por su cercanía al helipuerto y pabellones de alta complejidad. La inversión dedicada a esta renovación supera los 4 mil millones de pesos y contempla la habilitación de un espacio moderno de 880 metros cuadrados.