

TRAS MÁS DE 20 AÑOS DE ESPERA

Alcantarillado en Caimanes alcanzan un 67% de avance en medio de nueva controversia

LIONEL VARELA Á. Los Vilos

Las obras de construcción del sistema de alcantarillado y pavimentación en la localidad de Caimanes, en la comuna de Los Vilos, registran actualmente un 67% de avance, proyecto cuya inversión supera los \$8.700 millones financiados por el gobierno regional de Coquimbo y Minera Los Pelambres, iniciativa que beneficiará a más de 1.300 familias del sector.

Se trata de una de las obras sanitarias más esperadas por la comunidad, debido a la histórica demanda por mejorar las condiciones de saneamiento y urbanización de la localidad. Los trabajos comenzaron durante el año 2024 y son considerados un ejemplo de colaboración público-privada, tras décadas de retrasos, conflictos administrativos y dificultades contractuales.

El proyecto contempla la construcción de una planta de tratamiento de lodos activados, además de 7.314 metros lineales de colectores de PVC y 123 cámaras de inspección. Asimismo, considera 243 uniones domiciliarias.

Sin embargo, la historia del proyecto ha estado marcada por múltiples obstáculos desde sus inicios. Dicha iniciativa surge a partir de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°38 del año 2004, que autorizó el funcionamiento del tranque El Mauro y estableció la construcción del alcantarillado de Caimanes con financiamiento compartido entre el gobierno regional y Minera Los Pelambres.

Las primeras obras comenzaron en 2010, aunque al año siguiente la empresa encargada quebró, dejando los trabajos abandonados. Posteriormente, en 2017, la actual directiva del Comité de Agua Potable Rural de Caimanes retomó las gestiones para destrabar la iniciativa.

En 2018, la municipalidad y el gobierno regional pusieron término al contrato que permanecía vigente desde 2011 y, posteriormente, durante 2019, se desarrolló un rediseño que fue aprobado en 2020. No obstante, nuevos retrasos surgieron cuando la entonces gobernadora regional, Krist Naranjo, no firmó el convenio con Minera Los Pelambres, situación que postergó nuevamente el inicio de las obras.

Finalmente, el convenio logró concretarse y la ejecución comenzó oficialmente en 2024.

AVANCE CONFORME A LO PREVISTO

Al respecto, el presidente del Comité de Agua Potable Rural de Caimanes,



La ejecución de las obras de alcantarillado de Caimanes en Los Vilos comenzó oficialmente en 2024, tras 20 años de espera. LOS PELAMBRES

Los trabajos comenzaron durante el año 2024 y son considerados un ejemplo de colaboración público-privada, tras décadas de retrasos, conflictos administrativos y dificultades contractuales.

Carlos Cortés, sostuvo que la obra ha avanzado de acuerdo a lo establecido y como pobladores se muestran satisfechos por la construcción que han anhelado desde hace más de 20 años.

“Las mesas de trabajo, que se realizan mensualmente tienen el objetivo de revisar los trabajos en ejecución y resolver problemas sobre la marcha”, explicó el dirigente.

Cortés agregó que estas instancias han permitido mantener el proyecto avanzando conforme a la planificación establecida.

Asimismo, indicó que, aunque el contrato original contempla un plazo de ejecución de 62 meses, durante el primer trimestre de este año se aprobaron obras adicionales que extenderán los tiempos inicialmente considerados. Pese a ello, proyectan que el sistema de alcantarillado podría entrar en funcionamiento durante diciembre de este año.

Por su parte, el gobernador, Cristóbal Juliá, precisó que el rol del gobierno regional corresponde al financiamiento de la iniciativa, mientras que la ejecución técnica está a cargo de la municipalidad de Los Vilos.

“En ese contexto, un suplemento por \$1.600 millones ya fue aprobado por el gobierno regional y el CORE, quedando pendiente la modificación de convenio para su materialización”,

señaló la autoridad.

NUEVA CONTROVERSIAS

En paralelo al avance de las obras, durante los últimos días surgió una nueva controversia relacionada con denuncias efectuadas por la empresa Citsa Consultores Ltda., exasesora técnica del proyecto, la cual, acusa presuntas irregularidades en la ejecución de la iniciativa.

Desde la municipalidad de Los Vilos descartaron dichas acusaciones y aseguraron que los trabajos continúan desarrollándose conforme a la planificación establecida y bajo la supervisión de las entidades correspondientes.

“Es importante precisar que tanto el gobierno regional como Minera Los Pelambres, en su calidad de entidades financiadoras, no han formulado observaciones respecto del avance del proyecto, el cual sigue desarrollándose en beneficio directo de los vecinos y vecinas de Caimanes”, indicaron desde el municipio mediante un comunicado.

Respecto a Citsa Consultores Ltda., desde el municipio señalaron que el contrato de la empresa fue terminado anticipadamente debido a incumplimientos graves detectados por los equipos técnicos competentes. Además, precisaron que actual-

mente se desarrolla un procedimiento disciplinario destinado a determinar o descartar eventuales responsabilidades administrativas.

DEFICIENCIAS TÉCNICAS

Sin embargo, el representante de la consultora, Carlos Sanhueza, afirmó que la Contraloría General de la República emitió el oficio N°52474, con fecha 17 de marzo de 2026, instruyendo a la municipalidad iniciar el proceso de invalidación del término del contrato y devolver la boleta de garantía por \$7,3 millones que había sido cobrada.

El representante de la empresa además denunció presuntas deficiencias técnicas en las obras actualmente en ejecución.

“La obra tiene observaciones graves. El módulo de la planta de tratamiento de agua servida, el 50% de la superficie está en el aire. La caseta de la planta elevadora fue construida fuera de norma por un cambio que hizo un funcionario municipal sin pedir la autorización de un ingeniero civil o del autor del proyecto”, aseguró.

Consultado sobre esta controversia, el gobernador Cristóbal Juliá sostuvo que se trata de materias administrativas que actualmente están siendo revisadas por los organismos competentes.

“Nuestro foco está en resguardar la correcta ejecución de una obra prioritaria para Caimanes, que permitirá mejorar la calidad de vida de más de 1.300 familias, velando siempre por el buen uso de los recursos públicos y el cumplimiento de la normativa vigente”, dijo la autoridad regional.