

Fecha: 28-02-2026
 Medio: La Estrella de Concepción
 Supl.: La Estrella de Concepción
 Tipo: Noticia general
 Título: **Avanza la instalación de escuela modular en sector Punta de Parra**

Pág.: 5
 Cm2: 200,7
 VPE: \$ 275.356

Tiraje: 11.200
 Lectoría: 46.615
 Favorabilidad: ☐ No Definida



INSTALACIÓN DE MÓDULOS PARA LA ESCUELA PUNTA DE PARRA.

Avanza la instalación de escuela modular en sector Punta de Parra

Más de un 15% de avance presentan las obras de instalación de la escuela modular que reemplazará provisoriamente al establecimiento siniestrado en Punta de Parra, en la comuna de Tomé, tras los incendios forestales registrados en enero pasado.

El proyecto contempla la habilitación de 54 módulos que permitirán recibir a más de 200 estudiantes desde prekínder a octavo básico, asegurando así el inicio del año escolar 2026 mientras se concreta la reconstrucción definitiva.

La iniciativa es ejecutada por Desafío Levantemos Chile, en coordinación con el municipio y el Ministerio de Educación.

Según lo informado por las autoridades, la totalidad de las estructuras debería estar instalada después del 15 de marzo, para luego avanzar en detalles de obra gruesa, paisajismo y cierre

perimetral.

Al respecto, el seremi de Educación, Carlos Benediti, destacó el trabajo público-privado que ha permitido levantar esta solución transitoria en tiempo acotado, subrayando que en paralelo se desarrollará el proceso de reposición definitiva del establecimiento durante el primer semestre de este año.

Por su parte, el alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, valoró el compromiso de los equipos técnicos y afirmó que la infraestructura modular contará con altos estándares de calidad, garantizando condiciones adecuadas para el aprendizaje de los estudiantes.

Desde la fundación ejecutora recalcaron que la articulación entre el sector público, privados y la comunidad ha sido clave para agilizar las obras y entregar una respuesta concreta a las familias afectadas. ☺